



Usuário: THALES DOS PASSOS RIOS

CPF: 872.300.701-04

Acesso à Informação

Sair do Sistema

25/10/2021 12:43 - v.3.7.6-b3808820

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ▶ Cadastro | ▶ Programas | ▶ Propostas |
| ▶ Execução | ▶ Inf. Gerenciais | ▶ Cadastros |
| ▶ Acomp. e Fiscalização | ▶ Prestação de Contas | ▶ Administração |
| ▶ TCE | ▶ Verificação de Regularidade | |

Projeto Básico / Termo de Referência

22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

▶ Em Apostilamento 908032/2020



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

00.299.180/0001-54 - MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS

Versão:

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------------|---------------------------------------|-----|---------------|
| Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFE |
| LAE | SPA | Quadro Resumo | <input type="button" value="VOLTAR"/> | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|----|-----|------------|
| Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFE |
|--------------|---------|-----------------|----|-----|------------|

Visão das Frentes de Obra por Evento

| Nº do Evento | Título do Evento | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | SETOR VILA REGINA | 10 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 2 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 6 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 13 |
| | | 8 | DISTRITO DE SANTA LUZIA | 16 |
| | | 11 | RECAPEAMENTO | 21 |
| | | 10 | AV INGLATERRA | 1 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | 1 | SETOR VILA REGINA | 15 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 13 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 15 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 19 |
| | | 8 | DISTRITO DE SANTA LUZIA | 19 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 10 | AV INGLATERRA | 4 |
| | | 1 | SETOR VILA REGINA | 16 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 15 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 15 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 20 |
| | | 8 | DISTRITO DE SANTA LUZIA | 19 |
| 4 | DRENAGEM | 10 | AV INGLATERRA | 5 |
| | | 1 | SETOR VILA REGINA | 16 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 17 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 16 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 22 |
| | | 8 | DISTRITO DE SANTA LUZIA | 20 |

| Nº do Evento | Título do Evento | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | 10 | AV INGLATERRA | 6 |
| 5 | CALÇADAS | 1 | SETOR VILA REGINA | 17 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 18 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 17 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 23 |
| | | 8 | DISTRITO DE SANTA LUZIA | 21 |
| | | 10 | AV INGLATERRA | 6 |
| 6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1 | SETOR VILA REGINA | 17 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 19 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 18 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 24 |
| | | 8 | DISTRITO DE SANTA LUZIA | 21 |
| | | 10 | AV INGLATERRA | 6 |
| 7 | DEMOLIÇÃO | 1 | SETOR VILA REGINA | 10 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 2 |
| 8 | TERRAPLANAGEM (DRENAGEM) | 1 | SETOR VILA REGINA | 10 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 2 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 6 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 13 |
| | | 10 | AV INGLATERRA | 1 |
| 9 | REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | 1 | SETOR VILA REGINA | 13 |
| | | 3 | SETOR JARDIM PAULISTA | 7 |
| | | 4 | SETOR VILA MILENA | 10 |
| | | 7 | SETOR PARQUE DOS BURITIS | 17 |
| | | 10 | AV INGLATERRA | 3 |
| 10 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 1 | SETOR VILA REGINA | 13 |
| 11 | RECAPEAMENTO | 11 | RECAPEAMENTO | 24 |
| 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12 | ADM LOCAL 01 | 1 |
| | | 13 | ADM LOCAL 02 | 2 |
| | | 14 | ADM LOCAL 03 | 3 |
| | | 15 | ADM LOCAL 04 | 4 |
| | | 16 | ADM LOCAL 05 | 5 |
| | | 17 | ADM LOCAL 06 | 6 |
| | | 18 | ADM LOCAL 07 | 7 |
| | | 19 | ADM LOCAL 08 | 8 |
| | | 20 | ADM LOCAL 09 | 9 |
| | | 21 | ADM LOCAL 10 | 10 |
| | | 22 | ADM LOCAL 11 | 11 |
| | | 23 | ADM LOCAL 12 | 12 |
| | | 24 | ADM LOCAL 13 | 13 |
| | | 25 | ADM LOCAL 14 | 14 |
| | | 26 | ADM LOCAL 15 | 15 |
| | | 27 | ADM LOCAL 16 | 16 |
| | | 28 | ADM LOCAL 17 | 17 |
| | | 29 | ADM LOCAL 18 | 18 |
| | | 30 | ADM LOCAL 19 | 19 |
| | | 31 | ADM LOCAL 20 | 20 |

| Nº do Evento | Título do Evento | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento |
|--------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | 32 | ADM LOCAL 21 | 21 |
| | | 33 | ADM LOCAL 22 | 22 |
| | | 34 | ADM LOCAL 23 | 23 |
| | | 35 | ADM LOCAL 24 | 24 |

Cronograma Físico-Financeiro

| Nº do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 0,13% | R\$ 50.924,92 | 0,13% | R\$ 50.924,92 |
| 2 | 4,61% | R\$ 1.761.900,04 | 4,74% | R\$ 1.812.824,96 |
| 3 | 1,74% | R\$ 666.493,91 | 6,48% | R\$ 2.479.318,87 |
| 4 | 0,64% | R\$ 243.704,05 | 7,12% | R\$ 2.723.022,92 |
| 5 | 1,03% | R\$ 395.070,35 | 8,15% | R\$ 3.118.093,27 |
| 6 | 1,44% | R\$ 549.866,84 | 9,59% | R\$ 3.667.960,11 |
| 7 | 13,57% | R\$ 5.187.767,80 | 23,16% | R\$ 8.855.727,91 |
| 8 | 0,04% | R\$ 17.189,97 | 23,20% | R\$ 8.872.917,88 |
| 9 | 0,04% | R\$ 17.189,97 | 23,25% | R\$ 8.890.107,85 |
| 10 | 4,65% | R\$ 1.778.068,55 | 27,90% | R\$ 10.668.176,40 |
| 11 | 0,04% | R\$ 17.189,97 | 27,94% | R\$ 10.685.366,37 |
| 12 | 0,04% | R\$ 17.189,97 | 27,99% | R\$ 10.702.556,34 |
| 13 | 17,17% | R\$ 6.566.718,42 | 45,16% | R\$ 17.269.274,76 |
| 14 | 0,04% | R\$ 17.189,97 | 45,21% | R\$ 17.286.464,73 |
| 15 | 21,70% | R\$ 8.298.630,39 | 66,91% | R\$ 25.585.095,12 |
| 16 | 1,78% | R\$ 682.086,72 | 68,69% | R\$ 26.267.181,84 |
| 17 | 8,88% | R\$ 3.394.270,54 | 77,57% | R\$ 29.661.452,38 |
| 18 | 5,95% | R\$ 2.274.519,79 | 83,51% | R\$ 31.935.972,17 |
| 19 | 7,06% | R\$ 2.698.580,94 | 90,57% | R\$ 34.634.553,11 |
| 20 | 3,96% | R\$ 1.513.260,97 | 94,53% | R\$ 36.147.814,08 |
| 21 | 1,21% | R\$ 461.782,25 | 95,74% | R\$ 36.609.596,33 |
| 22 | 1,25% | R\$ 476.679,93 | 96,98% | R\$ 37.086.276,26 |
| 23 | 2,11% | R\$ 807.042,54 | 99,09% | R\$ 37.893.318,80 |
| 24 | 0,91% | R\$ 346.681,20 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |
| | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.240.000,00 |